

PROTOKÓŁ Nr 49/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 10 października 2014 roku od godz. 8.00 do godz. 9.15 w sali 201
Urzędu Gminy w Jasienicy

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji

Wójt Gminy Jasienica

Zastępca Wójta Gminy

Pracownik Referatu GKOŚ

wg list obecności

(zał. nr 1 do protokołu)

Pan Janusz Pierzyna

Pan Krzysztof Wieczerek

Pan Tadeusz Pieszka

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Ocena realizacji kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica,
5. Analiza przeprowadzonych przez Gminę Jasienicę przetargów w roku 2014 oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w latach 2013-2014.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Czesław Machalica. Przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych radnych.

Ad.2

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek posiedzenia został w wyniku głosowania przyjęty – 4 głosy „za”.

Ad.3

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 16 września 2014r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 4 głosy „za”.

Ad.4

Pan Wójt przedstawił informację na temat realizacji kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica (Strefa). Poinformował, że roboty drogowe zostały wykonane w 22,59%, kanalizacja deszczowa w 93,18%, kanalizacja sanitarna w 95,32%, wodociąg w 90,30%, przebudowa przepustów drogowych w 88,81%, budowa zbiornika p.poż. (zakończono budowę konstrukcji zbiornika, wykonano dno, ściany, pokrywę oraz izolację, zasypało ściany zbiornika) wykonano w 83%, przebudowano linię napowietrzną (100% realizacji), roboty techniczne wykonano w 78,92%, budowę kanału energetycznego w 10,79%, budowę linii kablowej oświetlenia dróg wykonano w 45,61%. Obecne zaawansowanie robót wynosi 10 504 432,50 zł netto, z czego: roboty drogowe to 1 596 065,25 zł, zbiornik p.poż. to 1 369 663,66 zł, przebudowa przepustów drogowych to 387 926,16 zł, kanalizacja deszczowa to 4 264 796,49 zł, kanalizacja sanitarna to 1 287 715,67 zł, wodociąg to 980 813,23 zł, przebudowa linii

PROTOKÓŁ Nr 49/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 10 października 2014 roku

napowietrznej to 22 483,84 zł, budowa kanalizacji teletechnicznej to 214 350,01 zł, budowa linii kablowej oświetlenia dróg 272 015,85 zł, obsługa geodezyjna to 31 836,74 zł. Wartość brutto wykonanych robót to 12 920 451,97 zł co stanowi 58,97%.

Radny Tadeusz Kuś zauważył, że wartość wykonanych robót to prawie 13 mln zł, czyli prawie 60% wartości zadania. Zapytał, na co zostaną przeznaczone pozostałe środki. Pan Wójt odpowiedział, że w głównej mierze środki te zostaną przeznaczone na wykonanie nakładek asfaltowych, to one stanowią największy koszt realizacji zadania. Pan Tadeusz Kuś zapytał o planowany termin sprzedaży pierwszych nieruchomości na Strefie. Pan Wójt odpowiedział, że chciałby aby były to okolice marca przyszłego roku. Pan Tadeusz Kuś zastanawiał się czy nie będzie to już za późno na prowadzenie promocji Strefy. Pan Wójt odpowiedział, że sprzedaż pierwszej działki, będzie promocją samą w sobie dla tego terenu. Radny Czesław Machalica zapytał, kto będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drogi prowadzącej do pierwszej sprzedanej działki, na chwilę obecną jest to plac budowy. Pan Wójt odpowiedział, że do czasu zakończenia budowy zimowe utrzymanie tej drogi będzie w zakresie wykonawcy, czyli firmy Eurovia, później będzie to zadanie gminy ze względu na fakt, że wszystkie drogi na terenie Strefy są drogami gminnymi. Pan Czesław Machalica zapytał czy udało się wytyczyć nową drogę do Strefy. Pan Wójt odpowiedział, że nie ze względu na brak zgody jednego z właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi za przedstawienie powyższej informacji.

Ad.5

Pan Tadeusz Pieszka inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawił informację na temat przeprowadzonych przez Gminę Jasienicę przetargów w roku 2014 (*załącznik nr 2 do protokołu*). Do chwili obecnej zostały przeprowadzone 13 postępowania przetargowe, 4 postępowania są w trakcie. Radny Czesław Machalica zapytał czy miały miejsce odwołania od procedur przetargowych. Pan Tadeusz Pieszka odpowiedział, że w 2014 roku nie miały miejsca żadne odwołania. Następnie członkowie Komisji zapoznali się z informacjami na temat przeprowadzonych przetargów w 2013 roku przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy na przewóz dzieci niepełnosprawnych (*załącznik nr 3 do protokołu*) oraz Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup szczepionek. W 2014 roku nie przeprowadzono żadnych przetargów w jednostkach organizacyjnych Gminy.


Nikt z radnych nie zgłaszał wolnych wniosków.

Ad.6

Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Czesław Machalica



Protokołowała
Sylvia Szymala

